



Date: 31-07-2024

SN: TL / 24 – 0062

مشروع / تنفيذ اعمال البنية التحتية

بمخطط تلال الغروب – جدة

المحترمين

المحترم

السادة / شركة ساني العامرية للمقاولات

عناية المهندس / علاء شلتوت – مدير المشروع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع / بخصوص الارصفة في بلوك 11

بالاشارة الى الموضوع أعلاه , تم الاجتماع بتاريخ 2024-07-16 في قاعة الاجتماع (مكتب الابنية) كلا من :-

م	الاسم	الجهة	الاسم	الجهة	الاسم	الجهة
1	م / عمر هجرس	مكتب الابنية	م / خالد وجيه	شركة ساني العامرية للمقاولات	م / أسامة النقيب	شركة طرق الرياض للمقاولات
2	م / أحمد السبع	مكتب الابنية			م / وضاح فايز	
3	م / حمادة السامولي	للاستشارات الهندسية			م / محمد الغمري	
4					م / محمد حسان	
5					م / حمدي الضو	

حيث تم الاتفاق على تصريف المياه في الممرات العرضية على الشوارع وعليه تم الاتفاق على تركيب البلدورات بشكل افقي وتم تجهيز الممرات وعمل عينة في الممر رقم 1 بعد النزول للموقع والمعاينة على الطبيعه في بلوك 11 للاطلاع عليها كلا من :

م	الاسم	الجهة	الاسم	الجهة	الاسم	الجهة
1	م / أحمد حسني	مكتب الابنية	م / علاء شلتوت	شركة ساني العامرية للمقاولات	م / أسامة النقيب	شركة طرق الرياض للمقاولات
2		مكتب الابنية	م / أحمد شاهين		م / محمد الغمري	
3		للاستشارات الهندسية			م / محمد حسان	
4					م / حمدي الضو	

وبعد تجهيز العينة للتعميد بتاريخ 2024-07-29 تم توجيهنا من قبل مدير المشروع م علاء شلتوت بتصريف المياه الى الممرات الرأسية (منطقة الحدائق) بتاريخ 2024-07-31 وعليه سيتم عمل الرفع المساحي وتجهيز عينة للاطلاع والتعميد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

مدير المشروع
م / محمد الغمري

محمود

